



Møtereferat

Sak:

Fjellheim panorama

Dato:

07.01.2021

Deltakere:

Frank Thune, utbygger
Kenneth Eltun, utbygger
Nils Arne Skeie, Vang Energiverk
Tor Martin Iversen, Vang Energiverk

Utarbeidet av, dato:

Tor Martin Iversen, 12.01.2021

Agenda:

- Gjennomgang av planer for Fjellheim panorama

Sak:**Ansvarlig/termin:**

1	Plankart og tomter Frank presenterer planer. Det er snakk om 11 tomter, med to enheter per tomt.	Info
2	Kapasitet nett, forslag til løsning Vang Energiverk presenterer løsning for utbygging. Det er ikke kapasitet i dagens nett, så en må opp med ny nettstasjon, foreslås plassert ved innkjørsel øvre del. Det graves HS-kabel fra eksisterende trafo nord for planområdet. Her kobles avgang på eksisterende avgang til linje. To kabelskap + fiberskap plasseres i området, et i øvre del og et i nedre del. En ønsker å tilknytte eksisterende installasjon i Fjellheim til ny trafo. 400V-ombygging og måler i hver enhet. Må koordineres med tanke på hvor lenge bygget blir stående. En kan dele opp øvre og nedre felt i byggetrinn, og starte med nedre del der det skal bygges 2 enheter først. Samarbeid VA-grøft og HS-grøft bør diskuteres med Vang kommune, hvis en kan spare noe på å dele på grøftekostnader. Dimensjonerende OV er satt til 40 A per enhet.	Info
5	Anleggsbidrag Overslag: kr. 421 726,- Se vedlegg for detaljer.	
4	Grøft Grøftekostnader er ikke inkludert i overslag anleggsbidrag. Utbygger avtaler direkte med entreprenør.	Info



Vedlegg 1: Anleggsbidragsberegning

	Sum	Mengde	Enhet	Slett	Lokasjon
421 726					
B Oppstarts- og avviklingsarbeid nyanlegg HS kabel	17 186	1	arb.pl	☐	Fjellheim
B Oppstarts- og avviklingsarbeid nyanlegg LS kabel	12 592	1	arb.pl	☐	Fjellheim
B Nybygging LS kabelnett legging av jordtråd	5 967	0.15	km	☐	Jording fellesnett grøft
B Nybygging HS kabel 24 kV TSLE/TSLF 95 Al i grøft	42 105	0.23	km	☐	Fjellheim
B Nybygging LS kabel TFXP 4x50Al i grøft	28 000	0.322	km	☐	Stikkledning
B Nybygging LS kabel TFXP 4x95Al i grøft	5 767	0.056	km	☐	Til eksisterende fjellheim
B Nybygging LS kabel TFXP 4x240Al i grøft	17 190	0.1	km	☐	Byggetrinn 1 nede
B Nybygging LS kabel TFXP 4x240Al i grøft	10 314	0.06	km	☐	Byggetrinn 2 oppe
B Nybygging LS kabelnett kabelfordelingskap ca bredde 480 mm	27 661	2	stk	☐	Fiberskap
B Nybygging LS kabelnett kabelfordelingskap ca bredde 480 mm	27 661	2	stk	☐	Kabelskap trinn 1 og 2
B Nybygging Prefabriert nettstasjon 315 kVA, 24 kV	227 284	1	stk	☐	Fjellheim

Vedlegg 2: Kart

